

CC	Obra	Mês / Ano	Data
1216	Edifício de Habitação Coletiva – Palácio de Montevideu	Nov-2011	09-12-2011

TRABALHOS NORMAIS E REVISÃO DE PREÇOS												
Mês		Cronograma Financeiro Aprovado			Produção			Faturação			Revisão de Preços	
		Mensal	Acumulado		Mensal	Acumulado		Mensal	Acumulado		Mensal	Acumulado
Total		2.585.078,47 €	100,0%	2.585.078,47 €	133.000,00 €	5,1%	133.000,00 €	133.000,00 €	5,1%	133.000,00 €		
1	Novembro	23.000,00 €	0,89%	23.000,00 €	35.000,00 €	1,4%	35.000,00 €	35.000,00 €	1,4%	35.000,00 €		
2	Dezembro	99.703,08 €	4,75%	122.703,08 €	98.000,00 €	5,1%	133.000,00 €	98.000,00 €	5,1%	133.000,00 €		
3	Janeiro	183.766,36 €	11,86%	306.469,44 €								
4	Fevereiro	203.417,25 €	19,72%	509.886,69 €								
5	Março	246.198,16 €	29,25%	756.084,85 €								
6	Abril	200.749,43 €	37,01%	956.834,28 €								
7	Mai	211.859,08 €	45,21%	1.168.693,36 €								
8	Junho	250.238,71 €	54,89%	1.418.932,07 €								
9	Julho	273.696,20 €	65,48%	1.692.628,27 €								
10	Agosto	271.967,44 €	76,00%	1.964.595,71 €								
11	Setembro	247.514,85 €	85,57%	2.212.110,56 €								
12	Outubro	191.344,06 €	92,97%	2.403.454,62 €								
13	Novembro	181.623,85 €	100,00%	2.585.078,47 €								
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ANÁLISE DA PRODUÇÃO E FATURAÇÃO					
PRODUÇÃO			FATURAÇÃO		
	Valor	%		Valor	%
Produção até à Data	133.000,00 €	5,1%	Produção até à Data	133.000,00 €	5,1%
Média Mensal	66.500,00 €	2,6%	Média Mensal	66.500,00 €	2,6%
Desvio	10.296,92 €	8,4%	Desvio	122.703,08 €	100,0%
Desvio (Meses)	0,0		Desvio (Meses)	0,6	

Pág. 2 de 2